

Handlingsplan for energisyn

- Alle identificerede tiltag fra '3 screeningsliste energi' overføres automatisk til handlingsplanen for energisyn.
- Handlingsplanen skal underskrives af virksomhedens ledelse forud for indberetning til Energistyrelsen.
- Virksomheder, der indberetter energisyn og klimasyn skal efter Energistyrelsens godkendelse af indberetningen offentliggøre handlingsplanen på sin hjemmeside.
- Der stilles ikke krav om offentliggørelse af handlingsplan for virksomheder, der indberetter energiledelse eller miljøledelse.
- Handlingsplanen til offentliggørelse skal som minimum indeholde oplysninger, der fremgår af skemaet.

Ledelsens underskrift (Indsæt elektronisk eller underskriv på udprintet handlingsplan, som vedlægges indberetningen i scannet form).	
Navn på ledelsesrepræsentant	Claudio Erikstrøm
Hvis krav om offentliggørelse, indsæt adresse på hjemmeside, hvor handlingsplanen forventes offentliggjort	www.orkla.dk

Nummer	Projekt navn	Årlig energibesparelse (MWh/år)	Årlige CO ₂ -reduktioner (ton/år)	Årstal for identifikation	Forventes gennemført?	Hvis ja, indsæt årstal for gennemførelse	Hvis nej, beskriv hvorfor projekt ikke gennemføres.
A1	Varmbrugsvand	2	0	2025	Nej	Vælg	Tilbagebetalingstid (41,2 år), samt indsats i arbejdstid gør det ikke rentabelt i forhold til gevinst (1936 kWh/år).
A2	Ventilation - Anlæg 007 & 595	300	-	2025	Ja	2027	Begge anlæg står til udskiftning i CAPEX planen, da de er udtjente. Hvorvidt det er mulige at sammenlægge de 2 anlæg er endnu uvist pga. mulige kvalitetsproblematikker. Uvist om samlet energiforbrug vil stige fordi kvalitetskravene i lokalet vil blive øget.
A3	Ventilation - Anlæg 986	275	-	2025	Ja	2028	Dette anlæg trænger til en opdatering rent teknisk/kvalitetsmæssigt. Uvist om samlet energiforbrug vil stige fordi kvalitetskravene i lokalet vil blive øget.
A4	Varmeanlæg - Kantine	8	-	2025	Ja	2025	God tilbagebetaling. Udføres hurtigst muligt.
A5	CTS og databaseret energiledelse	435	-	2025	Ja	2027	Etablering af CTS er en del af nuværende CAPEX planer. Der forventes løbende implementering over 2-3 år.
A6	Solceller	-	-	2025	Nej	Vælg	Tagets bæreevne er ikke tilstrækkelig (erfaring fra andre projekter). Erfaringsmæssigt vil mulige konstruktioner mere end fordoble omkostningerne, og tilbagebetalingen vil derfor også blive forværret.
A7	Varmeforsyning	97	25	2025	Nej	Vælg	Grundet produktionskrav ønskes der ikke at ændre på varmforsyningen for nuværende
A8	Klimaskærm	30	-	2025	Ja	2025	
A9	Ventilationsanlæg VE01/02	357	66	2025	Nej	Vælg	Grundet produktionskrav ønskes der ikke at ændre på varmforsyningen for nuværende
A10	Solceller	-	-	2025	Vælg	Vælg	Solceller overvejes som del i et større projekt, som er under udvikling. Afhængigt af udfaldet af dette projekt vil det blive afgjort, om Orkla Care ønsker at installere solceller
A11	Trykluft	20	4	2025	Ja	2027	